

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

Kính gửi: Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-ĐGS ngày 25/8/2026 của Ban kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh từ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đến nay.

Căn cứ Kế hoạch nêu trên cùng Công văn số 551/KTNS-CTHĐND ngày 23/9/2026 về báo cáo theo kế hoạch giám sát số 497/KH-ĐGS ngày 25/8/2026 của Ban kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND phường Đường Hào sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung theo Đề cương giám sát như sau:

1. Khái quát về cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý

Phường Đường Hào được thành lập trên cơ sở Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 với diện tích tự nhiên 25,62 km²; dân số khoảng gần 39.000 người. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 05 xã phường cũ gồm (phường Dị Sử; phường Phùng Chí Kiên; xã Xuân Dục; xã Hưng Long; xã Ngọc Lâm). Về bộ máy quản lý, UBND phường gồm các phòng, ban: Văn phòng HĐND và UBND; phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị; phòng Văn hoá xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công; Trung tâm dịch vụ tổng hợp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường.

2. Công tác quản lý dự án đầu tư công

- Công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn phường hiện nay gồm UBND phường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Theo đó, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do UBND phường làm chủ đầu tư được giao cho phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị theo dõi, triển khai các bước trong quá trình thực hiện đầu tư gồm (chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và giai đoạn kết thúc đầu tư). Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị là cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ thẩm định; đấu thầu; nghiệm thu khối lượng; thanh quyết toán để trình lãnh đạo UBND phường phê duyệt đảm bảo quy định Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và quy định pháp luật liên quan.

- Ngay sau khi chính quyền phường đi vào hoạt động, UBND phường Đường Hào đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đường Hào. Đối với các dự án được giao cho Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ GPMB đối với các công trình trên địa bàn phường.

3. Tình hình bố trí vốn và tiến độ thực hiện các dự án

3.1. Tình hình bố trí vốn

Năm 2026, tổng số vốn được bố trí cho các dự án đầu tư công trên địa bàn phường đến thời điểm hiện tại là 529,233 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2026 cho 14 công trình chuyển tiếp từ thị xã Mỹ Hào cũ về phường Đường Hào với tổng số vốn là 393,223 tỷ đồng. Các dự án được tiếp nhận từ 05 xã phường cũ (*trước sáp nhập*) được bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 và được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn 136,0 tỷ đồng. Trên cơ sở dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất được hưởng theo tỉ lệ cùng nguồn vốn bổ sung mục tiêu được UBND tỉnh giao bổ sung cuối năm 2025 tại Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 và nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2025. UBND phường đã thực hiện bổ sung giao kế hoạch đối với nguồn ngân sách phường là 214,919 tỷ đồng theo các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân phường phê duyệt: số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2025; số 33/NQ-HĐND ngày 10/3/2026; số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2026.

3.2. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công

a) Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh

- Tổng số vốn ngân sách tỉnh bố trí cho các công trình theo các Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025; số 1320/QĐ-UBND ngày 15/4/2026; số 1391/QĐ-UBND ngày 24/4/2026; số *Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 23/6/2026* của UBND tỉnh Hưng Yên là: **393,233 tỷ đồng**.

- Đã giải ngân đến thời điểm 25/9/2026 là: **44,677 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,36%** theo kế hoạch vốn giao.

b) Tổng số vốn ngân sách tỉnh và ngân sách phường

- Tổng kế hoạch vốn ngân sách (tỉnh + phường) đã giao: **529,233 tỷ đồng**.

- Đã giải ngân đến thời điểm 25/9/2026 là **72,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,6%** kế hoạch vốn giao.

Hiện nay, UBND phường đã thực hiện nghiệm thu khối lượng đối với một số công trình; dự kiến hoàn thiện các thủ tục giải ngân trước 30/9/2026, dự kiến **tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 20%**.

3.3. Tiến độ thực hiện các dự án

a) Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh

Trong tổng số 14 dự án được bố trí vốn năm 2026, đến nay có 8 dự án đang triển khai thực hiện và đã giải ngân vốn, cụ thể gồm các dự án:

- *Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào*: Đã hoàn thành thi công xây dựng; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường cùng các đơn vị liên quan đang hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu và thanh quyết toán công trình.

- *Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và xây dựng khu hành chính phường Phùng Chí Kiên*: Dự án đang được triển khai

thực hiện giai đoạn 2 bao gồm các hạng mục (xây dựng hệ thống thoát nước; nền mặt đường; di chuyển điện và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng). Đến nay, nhà thầu thi công đã hoàn thành toàn bộ hệ thống thoát nước và đang thực hiện hạng mục nền đường (cấp phối bêtông).

- *Dự án Đường từ KCN Thăng Long II (nối tiếp đường Phùng Chí Kiên) đi đường ĐT.387*: Dự án được khởi công xây dựng đầu năm 2025, đến nay nhà thầu đã thi công trên phạm vi được bàn giao mặt bằng khoảng 1,0km (đã thực hiện thi công các hạng mục kè dọc sông; đào đắp nền đường, thực hiện lớp cấp phối bêtông nền đường. Hiện nay, dự án còn khoảng gần 2,0km đang triển khai công tác GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong tháng 10/2026.

- *Dự án Xây dựng tuyến đường từ QL.39 (chân cầu vượt Phố Mới) qua tổ dân cư phố Đào Du (phường Phùng Chí Kiên)*: Hiện nay, dự án đang được nhà thầu triển khai thi công một số hạng mục kè đá dọc kênh Trần Thành Ngọ; tuy nhiên tiến độ thi công của nhà thầu rất chậm; UBND phường đã nhiều lần đôn đốc, tuy nhiên tình hình triển khai thi công còn chậm chạp.

- *Dự án Xây dựng tuyến đường từ ĐT.387 đến QL.5 (nút giao trung tâm y tế)*: Dự án đã được nhà thầu triển khai thi công từ đầu năm 2025; tuy nhiên hiện nay mới triển khai thi công nền cát trên phạm vi có mặt bằng; UBND phường đang triển khai công tác GPMB dọc tuyến để bàn giao tiếp phần mặt bằng cho đơn vị thi công.

- *Dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông từ nút giao trung tâm y tế (QL.5) đến đường vào tổ dân phố Long Đằng*:

- *Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Xuân Bản và Xuân Nhân, xã Xuân Dục (Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)*: Dự án được khởi công xây dựng đầu năm 2026; đến nay nhà thầu thi công đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến.

- *Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục (Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới)*: Dự án được khởi công xây dựng đầu năm 2026; đến nay nhà thầu thi công đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến.

- *Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại xã Hưng Long (vị trí số 3)*: Công trình được khởi công xây dựng giai đoạn 2 vào tháng 6/2026; đến nay nhà thầu thi công đang triển khai và hoàn thành một số hạng mục vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng. Hiện nay, đang thực hiện các hạng mục thiết bị trạm biến áp và hạ ngầm đường điện trung thế.

b) Các dự án vốn ngân sách tỉnh phân bổ chưa giải ngân vốn (06 dự án)

- *Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại xã Ngọc Lâm*: Chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc đơn vị thi công triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu thi công không tiếp tục triển khai và có đơn đề nghị cho chấm dứt hợp đồng. UBND phường đã tổ chức họp với đơn vị thi công và giao các phòng chuyên môn rà soát, xử lý vi phạm hợp đồng và thực hiện thủ tục chấm dứt.

- *Hạ tầng kỹ thuật khu đầu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và xây dựng khu hành chính phường Dị Sử:* Dự án đang thực hiện thủ tục giao đất, đã gửi hồ sơ trình thẩm định tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến của sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi được UBND tỉnh giao đất, UBND phường thực hiện bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 cho đơn vị thi công để tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

- *Xây dựng tuyến đường từ QL.39 (chân cầu vượt Phố Nối) qua tổ dân cư phố Đào Du (phường Phùng Chí Kiên):* Đơn vị đang triển khai thi công với khối lượng thanh toán đạt khoảng 10 tỷ, tuy nhiên đơn vị chưa thực hiện các thủ tục để chủ đầu tư nghiệm thu, giải ngân phần khối lượng đã hoàn thành.

- *Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phùng Chí Kiên:* Dự án đang được UBND phường thực hiện GPMB (đến nay đã thực hiện thông báo thu hồi đất, báo cáo nguồn gốc đất và đang rà soát lập phương án đền bù hỗ trợ). Ngay sau khi phê duyệt phương án, UBND phường sẽ thực hiện giải ngân chi trả kinh phí GPMB

- *Xây dựng khối nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào:* Dự án mới được phê duyệt đầu tư. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại không còn phù hợp để triển khai. UBND phường đã báo cáo đề xuất dừng thực hiện, đã gửi báo cáo tình hình thực và đề xuất dừng. Trên cơ sở được UBND tỉnh đồng ý dừng, UBND phường hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán với đơn vị tư vấn.

- *Xây dựng đường từ QL,5 đến đường QH từ Phùng Chí Kiên đến ĐT.387:* Dự án đang được UBND phường tổ chức thực hiện GPMB, đang thực hiện xây dựng phương án đền bù đối với phần diện tích đất ở dọc tuyến. Sau khi phê duyệt phương án sẽ thực hiện chi trả kinh phí GPMB và triển khai thi công. Đồng thời giải ngân nguồn vốn đã bố trí năm 2026.

c) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách phường

Tại các Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2025; số 33/NQ-HĐND ngày 10/3/2026; số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 được HĐND phường phê duyệt với tổng số vốn bố trí 214,919 tỷ đồng cho 46 công trình/dự án được tiếp nhận từ các xã phường cũ. Đến nay, đã giải ngân 27,53 tỷ đồng đối với một số công trình đã được hoàn thành và thanh toán khối lượng cho một số công trình đang triển khai thi công.

Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách phường được UBND phường giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư, theo báo cáo của Ban Quản lý, hiện nay, có tổng số 15 công trình đang trong giai đoạn thi công, tuy nhiên, chỉ có một số công trình tiếp tục được nhà thầu thực hiện; một số công trình từ đầu năm 2026, nhà thầu thi công cầm chừng và dừng không thi công, cụ thể như sau:

- 06 công trình đang triển khai thi công xây dựng: *Đường GTNT phường Dị Sử (Đoạn từ nhà Ô Hào đến nhà ô Quý và đoạn từ ao Quán đến ĐH 33 TDP Nhân Vinh); Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Phú Sơn (đoạn từ nhà bà Mễ đến nhà ô Quân); Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Ngọc Lâm (đoạn từ QL5 giáp xã Bạch Sam đến khu dân cư và một số tuyến đường trong thôn Ngọc Lăng); Cải tạo,*

nâng cấp đường trục Máy Kéo xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào; Trường tiểu học Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào; Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào.

- 09 công trình đang tạm dừng thi công do nhà thầu chưa tích cực triển khai thực hiện: *Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Thuận Xuyên - Tân Hưng, xã Hưng Long (đoạn từ cầu Vòng đến giao đường trục thôn Tân Hưng); nâng cấp, cải tạo đường GT xã Hưng Long (đoạn từ chùa Lạc Dục đến giếng thôn Lạc Dục; từ ĐT387 đến nhà bà Hồng Sách và từ nhà ông Láng Hương đến nhà ông Lục Khuyên); Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Hưng Long (đoạn 1 từ nhà ông Lắm đến nhà bà Lán Điền; đoạn 2 từ nhà bà Mận đến nhà bà Hằng); Cải tạo, nâng cấp kè và mở rộng tuyến đường giao thông xã Ngọc Lâm (đoạn từ trạm bơm Ngọc Lâm đến trạm bơm Phúc Bó); Cải tạo, nâng cấp đường và rãnh dọc thoát nước, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào (Đoạn 1: từ cầu Ngái thôn Vô Ngại đến cống trạm bơm ; đoạn 2: từ giao trục đê Kim Sơn đến cống chắn nuôi thôn Vô Ngại; đoạn 3: từ đường bê tông giáp cống doanh nghiệp đến đầu làng Nho Lâm); Khu học tập và các phòng học phòng chức năng trường Mầm non xã Ngọc Lâm; Xây dựng nhà lớp học và hạng mục phụ trợ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hưng Long; Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở (Vị trí thôn Thuận Xuyên -0,3ha); Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Ngọc Lâm.*

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Từ thời điểm tháng 7/2025 đến nay, các dự án sau khi được tiếp nhận từ thị xã Mỹ Hào và 05 xã phường cũ về phường Đường Hào để tiếp tục thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, một số dự án được các đơn vị thanh tra, kiểm toán trong giai đoạn các năm 2023,2024. Từ thời điểm tiếp nhận và tiếp tục triển khai, các dự án được giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường.

- Vừa qua, trên cơ sở làm việc tại UBND phường; Đoàn kiểm tra Công vụ của UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 28/TB-KTCV ngày 16/9/2026; theo đó đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời chỉ đạo việc tập trung chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn tại của các dự án.

5. Đánh giá chung

5.1. Kết quả đạt được

Qua 9 tháng năm 2026, tình hình triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư trên địa bàn phường còn chậm. Một số đơn vị thi công đã tích cực triển khai thực hiện, một số công trình đã hoàn thành trong thời gian qua để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng như dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào; dự án Trụ sở công an xã Hưng Long; dự án Trụ sở công an xã Ngọc Lâm. Các công trình xây dựng HTKT khu đấu giá cũng cơ bản đang được triển khai thi công, phần đấu sẽ tổ chức thực hiện đấu giá trong tháng 10 năm 2026 đối với 01 công trình (dự án HTKT khu đấu giá xã Hưng Long).

Bên cạnh đó, còn một số đơn vị thi công cầm chừng và đã dừng thi công trong nhiều tháng qua. Chủ đầu tư cùng UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc bằng văn bản nhưng chưa có sự chuyển biến từ các đơn vị. Trong thời gian tới, cần

cứ trên các quy định của pháp luật về xây dựng, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát, cương quyết dừng hợp đồng với các đơn vị nếu không tiếp tục thi công công trình.

5.2. Khó khăn vướng mắc

- Khó khăn trong nguồn vốn ngân sách phường: Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường bao gồm các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các công trình được tiếp nhận từ xã, phường cũ được bố trí vốn kế hoạch năm 2026 từ nguồn ngân sách phường. Nguồn vốn ngân sách phường được dự kiến từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của các khu đấu giá trên địa bàn phường, tuy nhiên, đến nay các khu đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa đủ điều kiện đấu giá. Do đó, chưa có nguồn thu tiền sử dụng đất, dẫn đến chưa bố trí để giải ngân vốn cho các công trình đã hoàn thành và các công trình đang triển khai thực hiện.

- Một số dự án cũ được chuyển tiếp về phường thực hiện, đã ký hợp đồng với đơn vị thi công. Tuy nhiên, do tình hình giá cả nguyên vật liệu tăng cao, một số đơn vị thi công cầm chừng trong nhiều tháng; chưa có hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh hợp đồng.

- Về công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn: Do hiện nay trên địa bàn đang triển khai 05 dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư; 02 dự án Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên và Khu công nghiệp Minh Đức, công tác giải phóng mặt bằng được giao cho địa phương thực hiện. Đây đều là các công trình, dự án lớn, khối lượng GPMB nhiều; do đó, trong thời gian qua các đơn vị được giao nhiệm vụ GPMB của phường chủ yếu tập trung vào công tác GPMB cho các dự án trên. Việc thực hiện GPMB đối với các dự án do phường và Ban QLDA làm chủ đầu tư cũng đã được triển khai, tuy nhiên, với khối lượng công việc nhiều, dẫn đến công tác bàn giao mặt bằng thi công cho các đơn vị còn chậm.

- Công tác báo cáo nguồn gốc đất hiện nay còn gặp nhiều khó khăn: Do tài liệu lưu trữ về đất đai của các xã phường cũ không đầy đủ, thiếu thông tin để xác định; mặt khác, việc lệch thông tin giữa trích lục GPMB dự án và thông tin hiện trạng thửa đất, trên bản đồ địa chính cũng dẫn tới việc phải điều chỉnh trích lục.

- Về biến động giá nguyên vật liệu và nhân công: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình xăng, dầu và giá nguyên vật liệu có nhiều biến động, việc nguyên vật liệu tăng cao nhiều lần so với đơn giá đã ký hợp đồng làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công của các đơn vị; mặt khác, nguồn nhân lực, nhân công tham gia vào quá trình xây dựng hiện có ít, do ảnh hưởng từ việc thu hút sử dụng nhân công tại một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

- Một số khó khăn khác: Một số công trình gặp vướng mắc do quá trình thi công phát sinh chồng lấn với dự án khác; xử lý nền đất yếu, dẫn đến cần phải lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế.

6. Kiến nghị đề xuất

- Hiện nay với khối lượng công việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn rất lớn. Đồng thời triển khai GPMB đối với 05 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư số 01 làm chủ đầu tư qua địa bàn phường; 01 cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên; 01 Khu công nghiệp Minh Đức. Một số dự án tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc,

qua nhiều thời kỳ chưa hoàn thành công tác GPMB. Do đó, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, thiếu cán bộ có kinh nghiệm chuyên môn sâu về công tác GPMB. Đề nghị Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo đề cấp có thẩm quyền xem xét điều động một số cán bộ tham gia hỗ trợ đối với các địa phương đang triển khai nhiều công trình, dự án lớn.

- Quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật của các khu đấu giá còn chậm dẫn đến hiện nay phường chưa có nguồn thu. Mặt khác, trên địa bàn phường còn nhiều các hạng mục công trình cần cải tạo, nâng cấp để đảm bảo vệ sinh môi trường; an sinh xã hội trên địa bàn như: công trình nhà văn hoá TDP; cải tạo nâng cấp hạ tầng các khu nghĩa trang; cải tạo các hồ cảnh quan (trong danh mục hồ bảo tồn). Do đó, đề nghị Ban Kinh tế ngân sách báo cáo đề cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ vốn cho địa phương để thực hiện một số công trình nêu trên trong giai đoạn tới.

UBND phường Đường Hào trân trọng báo cáo Ban Kinh tế ngân sách - Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực HĐND phường;
- Ban Kinh tế ngân sách phường;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Khánh Vĩnh