

Số: 785 /BC-UBND

Đường Hào, ngày 07 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026
Kỳ báo cáo tháng 9 năm 2026 và ước thực hiện tháng 10 năm 2026**

Kính gửi: Sở Tài chính Hưng Yên

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-TH ngày 22/8/2026 về việc triển khai công tác chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, UBND phường Đường Hào báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hết tháng 9 năm 2026 và ước thực hiện tháng 10 năm 2026 với nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm

a) Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 529.233 triệu đồng, gồm:

- Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định: 31.791 triệu đồng.

- Vốn kế hoạch năm: 361.442 triệu đồng, gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 361.442 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách xã được UBND tỉnh giao kế hoạch là: 136.000 triệu đồng.

b) Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: 85.169 triệu đồng, đạt 16,1 % so với kế hoạch được giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 8.632 triệu đồng, đạt 27,2 % kế hoạch giao.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 76.537 triệu đồng, đạt 15,4% kế hoạch giao.

c) Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2026: 120.169 triệu đồng, đạt 22,7% so với kế hoạch giao, trong đó:

- Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 13.632 triệu đồng, đạt 42,8 % kế hoạch giao.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 106.537 triệu đồng, đạt 22,0% kế hoạch giao.

2. Báo cáo phần kế hoạch vốn để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công mà các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư công này được cấp có

thẩm quyền cho phép dừng thực hiện

Hiện nay, trên địa bàn phường Đường Hào có 01 dự án Xây dựng khối nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào; dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2026 là 25.000 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, do hiện nay dự án không còn phù hợp để triển khai; UBND phường đã cáo báo cáo và đã được Tỉnh ủy; UBND tỉnh đưa vào danh mục công trình đề xuất dừng thực hiện. UBND phường đã có báo cáo số 640/BC-UBND ngày 07/9/2026 báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất dừng CTĐT dự án trên gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh quyết định dừng thực hiện. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dừng triển khai; UBND phường Đường Hào sẽ thực hiện thanh, quyết toán các chi phí tư vấn; đồng thời có báo cáo đề xuất cắt giảm nguồn vốn năm 2026 đã bố trí.

II. Nhận xét, đánh giá

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được:

Trong 9 tháng vừa qua, nhìn chung tình hình các dự án triển khai trên địa bàn phường Đường Hào còn chậm; trong tổng số 14 dự án được bố trí 393,233 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2026, đến nay có 09 dự án đã thực hiện giải ngân (thêm 01 dự án thực hiện nghiệm thu và giải ngân đầu tháng 10), còn lại 05 dự án chưa thực hiện giải ngân.

- Đối với 09 dự án đã giải ngân có 01 dự án đã hoàn thành thi công xây dựng; 08 dự án đang tiếp tục triển khai thi công. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện còn chậm.

- Đối với 05 dự án chưa giải ngân, cụ thể như sau:

+ *Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại xã Ngọc Lâm*: Chủ đầu tư đã nhiều lần đơn đốc đơn vị thi công triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay nhà thầu thi công không tiếp tục triển khai và có đơn đề nghị cho chấm dứt hợp đồng. UBND phường đã tổ chức họp với đơn vị thi công và giao các phòng chuyên môn rà soát, xử lý vi phạm hợp đồng và thực hiện thủ tục chấm dứt.

+ *Xây dựng tuyến đường từ QL.39 (chân cầu vượt Phố Nối) qua tổ dân cư phố Đào Du (phường Phùng Chí Kiên)*: Đơn vị đang triển khai thi công đã có khối lượng, tuy nhiên đơn vị chưa thực hiện các thủ tục để chủ đầu tư nghiệm thu, giải ngân phần khối lượng đã hoàn thành.

+ *Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phùng Chí Kiên*: Dự án đang được UBND phường thực hiện GPMB (đến nay đã thực hiện thông báo thu hồi đất, báo cáo nguồn gốc đất và đang rà soát lập phương án đền bù hỗ trợ). Ngay sau khi phê duyệt phương án, UBND phường sẽ thực hiện giải ngân chi trả kinh phí GPMB

+ *Xây dựng khối nhà làm việc và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào*: Dự án mới được phê duyệt đầu tư. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại không còn phù hợp để triển khai. UBND phường đã báo cáo đề xuất

dừng thực hiện, đã gửi báo cáo tình hình thực và đề xuất dừng. Trên cơ sở được UBND tỉnh đồng ý dừng, UBND phường hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán với đơn vị tư vấn.

+ *Xây dựng đường từ QL.5 đến đường QH từ Phùng Chí Kiên đến DT.387*: Dự án đang được UBND phường tổ chức thực hiện GPMB, đang thực hiện xây dựng phương án đền bù đối với phần diện tích đất ở dọc tuyến. Sau khi phê duyệt phương án sẽ thực hiện chi trả kinh phí GPMB và triển khai thi công. Đồng thời giải ngân nguồn vốn đã bố trí năm 2026.

2.2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện

- Hiện nay giá nguyên vật liệu còn biến động và khan hiếm nguồn nguyên liệu, đặc biệt là vật liệu Bê-tông; số lượng nhân công trong ngành xây dựng ít dẫn đến ảnh hưởng đến việc thi công của nhà thầu, các đơn vị thi công còn cầm chừng.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, do quá trình xét duyệt nguồn gốc đất mất nhiều thời gian, cán bộ thực hiện công tác GPMB phải tiếp cận lại hồ sơ địa chính từ các cấp xã phường cũ, thu thập hồ sơ từ người dân.

- Một số đơn vị thi công năng lực còn yếu, sau khi tiếp nhận các dự án, UBND phường đã đôn đốc nhiều lần, tuy nhiên, đơn vị không tiếp tục triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, có đơn xin chấm dứt hợp đồng dẫn đến quá trình rà soát, hoàn thiện các thủ tục để chấm dứt hợp đồng mất nhiều thời gian.

- Trên địa bàn phường hiện nay đang triển khai công tác GPMB đối với nhiều dự án trong đó có 01 Khu công nghiệp, 01 cụm công nghiệp; 05 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 làm chủ đầu tư; với khối lượng công việc lớn, dẫn đến việc triển khai GPMB cho một số dự án của phường được giao làm chủ đầu tư còn chậm.

III. Giải pháp thực hiện

- Trong thời gian tiếp theo đến hết năm 2026, UBND phường Đường Hào sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng các đơn vị liên quan tích cực triển khai. Xác định giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Tập trung, ưu tiên đẩy nhanh các dự án có khối lượng lớn được chuyển tiếp từ thị xã Mỹ Hào về địa phương.

- Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư

- Giao việc cụ thể, chi tiết đến từng phòng ban; chuyên viên thực hiện; ngày hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đó kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng nhiệm vụ, dự án được giao.

- Phân đầu thực hiện đảm bảo tỷ lệ giải ngân toàn bộ các dự án được giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2026.

UBND phường Đường Hào trân trọng báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường
- Lưu: VT, KTHT&ĐT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Khánh Vĩnh